

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«23» июля 2021 г.

№ 20

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Врадий Л.В – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Журавский П.О. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Левченко А.А. – начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
- Савчук Р.В. – начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК;
- Василега Г.В - координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний;

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Лугинина Д.В. - начальник отдела жизнеобеспечения управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
- Бибик В.В – главный специалист 1 разряда управления культуры АГО Спасск-Дальний;
- Тарасенко А.П. – начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.
2. О внесении изменений в Дорожные карты по реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в городском округе Спасск-Дальний.

3. О результатах обследования общественными наблюдателями объектов, реализуемых в рамках реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 1 полугодии 2021г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Лугинину Д.В, Бибик В.В.:

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

| № п/п | Наименование работ | Сумма закупки (млн.руб.) | Ход выполнения мероприятий |
|--|---|--------------------------|--|
| Национальный проект "Жилье и городская среда" | | | |
| 1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д. | 81,89 | Объявлен 61 аукцион, 1 аукцион на экономию по аукционам 2020 года. 13 контрактов заключены. 2 контракта на стадии заключения. 46 аукционов признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. |
| 2. | Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д. | 24,52 | |
| 2.1. | Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление" | 6,57 | Заключен контракта № 0035 25.03.2021г. с ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 15.08.2021 г. Работы ведутся по графику. |
| 2.2. | Парк им. С. Лазо устройство зоны активного отдыха (скейтпарк) | 7,93 | Заключен контракт № 0027 14.03.2021г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Работы ведутся по графику. Все оборудование поступило. Ведется отсыпка. Планируемая дата завершения работ – 15.08.2021 г. |
| 2.3. | Установка ограждения скейтпарка | 0,55 | Заключен контракт №39 от 11.05.2021 с ООО «СпецСтройТехнологии». Срок выполнения работ 01.09.2021. Работы ведутся в пределах графика. Ограждение будет установлено после завершения работ по устройству скейтпарка |
| 2.4. | Парк им. С.Лазо – выполнение работ по устройству освещения | 4,2 | Заключен контракт № 0078 25.04.2021 г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г., срок выполнения работ – 30.07.2021 г. Работы ведутся с нарушением графика выполнения работ. Планируется расторжение контракта |
| 2.5. | Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ". | 1,18 | Заключен МК № 16 от 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. Установка МАФ после завершения асфальтирования. |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------|---|
| 2.6. | Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы | 0,31 | Заключен МК № 19 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г. на сумму 305365,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Металлоконструкции изготовлены. Работы завершены. |
| 2.7 | Парк им. С. Лазо –изготовление и установка декоративного панно на входную группу | 0,29 | Заключен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся с опережением графика. |
| 2.8. | Парк им. С. Лазо -изготовление и установка металлокаркаса для доски почета, изготовление доски почета | 0,22 | Заклучен МК № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 218869,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021г. Металло-каркас изготовлен. Работы завершены. |
| 2.9. | Парк им. С. Лазо – изготовление и установка доски почета | 0,38 | Заклучен МК № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 380923,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся с опережением графика |
| 2.10. | Парк им. С. Лазо – поставка информационного стенда | 0,15 | Заклучен контракт № 41 от 14.05.2021 года с ООО «Палитра». Работы начнутся после завершения работ по устройству скейтпарка. Срок выполнения работ 01.09.2021 г. |
| 2.11. | Поставка и установка элементов для лазания в парке им. С Лазо | 1,63 | Заклучен МК № 00105 24.05.2021 года на сумму 1625296,23 рублей. Победитель ООО "Спец Строй Технологии". Работы начнутся 01.07.2021 г. Завершить выполнение работ планируется к 26.07.2021 г. |
| 2.12. | Парк им. С. Лазо - устройство фотозоны "Арочный мостик" | 0,29 | Заклучен МК № 24. с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г п.4 ч.1 ст.93 на сумму 287429,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся с опережением графика. Скамейки готовы, установка после асфальтирования. |
| 2.13. | Парк им. С. Лазо - устройство фотозоны «Пруд с камнями». | 0,31 | Заклучен МК № с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. Скамейки готовы, установка после асфальтирования. |
| 2.14. | Выполнение работ по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, посадке деревьев на территории парка им.С.Лазо | 0,6 | Заклучен контракт № 31 от 26.03.2021 г. с МУП «Городской рынок». Срок выполнения работ 15.05.2021 г. Работы завершены |
| 2.15. | Привокзальная площадь - устройство освещения | 0,64 | Заклучен МК № 17 22.03.2021 г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Оборудование для установки освещения подготовлено. Демонтируются старые опоры, убираются провода. |
| 2.16. | Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ". | 0,47 | Заклучен МК № 18 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021. Срок выполнения работ – 01.09.2021. МАФ на Привокзальной площади установлены. |
| Национальный проект "Культура" | | | |

| | | | |
|----|---|------|---|
| 3. | Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний | 16,7 | Контракт № 04-201 заключен 30.03.2021. Победитель ООО "ПТАХ", г. Владивосток. Доп. соглашение №1 от 21.05.2021 на сумму 15355628,22 руб. к контракту № 04-201 от 30.03.2021 г.; контракт № 05-2021 от 24.05.2021 на сумму 598135,00 руб. с ООО "Птах"; контракт №05/1-2021 от 24.05.2021 на сумму 599360,00 руб. с ООО "Форвард Гранд"; контракт № 05/2-2021 от 31.05.2021 на сумму 165913,07 руб. с ИП Овчинников С.В. Работы ведутся с опережением графика. На сегодняшний день 2, 3 этажи и лестничные клетки полностью готовы. Продолжаются работы на 1 этаже (установка дверей, кладка линолеума и керамогранита). Ведутся работы по ремонту отмостки вокруг зданий. |
|----|---|------|---|

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Богинский Е.Э., Лугинина Д.В, Джос-Яринич О.А., Левченко А.А., Бибик В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Бегункова Г.К.:

- О внесении изменений в Дорожные карты по реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в городском округе Спасск-Дальний.

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Богинский Е.Э.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Руководителям структурных подразделений в случае внесения изменений в муниципальные программы, вносить данные изменения в Дорожные карты по реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в городском округе Спасск-Дальний.
2. Начальнику управления ЖКХ Симоненко О.С. до 01.08.2021 внести изменения в Дорожную карту по национальному проекту «Жилье и городская среда».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Василега Г.В.:

- о результатах обследования общественными наблюдателями объектов, реализуемых в рамках реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 1 полугодии 2021 года;
- о результатах взаимодействия администрации городского округа Спасск-Дальний и общественных наблюдателей.

ВЫСТУПИЛИ:


Врадий Л.В., Богинский Е.Э., Бегунков Г.К., Лугинина Д.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию координатора общественных наблюдателей Василега Г.В.
2. Совместную работу общественных наблюдателей и Администрации ГО Спасск-Дальний признать удовлетворительной
3. Начальнику управления ЖКХ Симоненко О.С. до 01.08.2021 г. обратить внимание подрядчика на устранение недостатков, выявленных в ходе осмотра общественными наблюдателями на объекте Парк им. С.Лазо:
 - зона активного отдыха «Скейт-парк» - фундамент разрушается, есть сомнения – выдержит ли основание. Под вопросом безопасность данного объекта;
 - стоянка в парке: бордюр – есть сколы и зазоры между ними.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова