

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета Администрации**  
**городского округа Спасск-Дальний**

«16» сентября 2021 г.

№ 24

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;
- Василега Г.В. - координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
- Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры АГО Спасск-Дальний;
- Власова В.А. – начальник отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Савин С.В. – технический директор АО «Спасскэлектросеть»;

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:**

**Симоненко О.В., Тимошенко А.Ю.:**

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>			
1.	Переселение граждан из аварийного жил. фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлен 61 аукцион. Заключено 12 контрактов на сумму 23773195,65 руб.

2.	<b>Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.</b>	<b>24,53</b>	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	5,64	Работы завершены
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство зоны активного отдыха (скейтпарк)	7,93	Заключен контракт № 0027 14.03.2021г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Работы ведутся по графику. Все оборудование поступило.
2.3.	Установка ограждения скейтпарка	0,55	Заключен контракт №39 от 11.05.2021 с ООО «СпецСтройТехнологии». Срок вып. работ 01.09.2021. Работы ведутся согл. графику. Ограждение будет установлено после завершения работ по устройству скейтпарка. До 30.09.2021 планируется завершение работ.
2.4.	Парк им. С.Лазо – выполнение работ по устройству освещения	4,2	Контракт 0078 заключен 27.04.2021. Победитель ООО "Строительная компания № 1". Контракт расторгнут. 06.09.2021 проведен аукцион - победитель ООО «Хэппи Айлэнд» (г.Владивосток). Планируемая дата заключения контракта 21.09.2021- на сумму 3925977,50 руб.
2.5.	Парк им. С.Лазо "Изгот. и установка МАФ".	1,18	Работы завершены. Контракт исполнен.
2.6.	Парк им. С.Лазо – изгот. и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Работы завершены. Контракт исполнен.
2.7.	Парк им. С. Лазо –изгот. и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заключен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Работы ведутся.
2.8.	Парк им. С. Лазо -изгот. и установка металлокаркаса для доски почета, изгот. доски почета	0,22	Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме. Контракт исполнен.
2.9.	Парк им. С. Лазо – изгот. и устан. доски почета	0,38	Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме. Контракт исполнен.
2.10.	Парк им. С. Лазо – поставка информ.стенда	0,15	Работы завершены. Контракт исполнен.
2.11.	Поставка и установка элементов для лазания в парке им. С Лазо	1,63	Работы завершены. Контракт исполнен. Оплата произведена в полном объеме.
2.12.	Парк им. С. Лазо - устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
2.13.	Парк им. С. Лазо - устройство фотозоны «Пруд с камнями».	0,31	Заключен МК № с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей.
2.14.	Вып. работ по сносу аварийных деревьев, сан. обрезке, высадке деревьев на территории парка им.С.Лазо	0,6	Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме. Контракт исполнен.

2.15.	<b>Привокзальная площадь</b> - устройство освещения	0,64	Работы завершено. Оплата произведена в полном объеме.
2.16.	<b>Привокзальная площадь</b> "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
<b>Национальный проект "Культура"</b>			
3.	<b>Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний</b>	16,7	Заключены контракт 30.03.2021 № 04-2021. и доп.соглашение № 1 от 21.05.2021 на сумму 15355628,22 руб. 24.05.2021 г. заключены контракты: № 05-2021 на сумму 598135,00 руб.; №05/1-2021 на сумму 599360,00 руб.; № 05/2-2021 от 31.05.2021 на сумму 165913,07 руб. Освоено 1363408,07 руб. (3 контракта). Оплата произведена. Прием-передача выполненных работ осуществлена 08.09.2021 года.


**ВЫСТУПИЛИ:**

Богинский Е.Э., Симоненко О.С., Василега Г.В.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

Заместитель председателя  
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова