

**ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний**

26 мая 2022 г

№ 8

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Врадий Л.В. - заместитель главы АГО Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Труднева Т.П. - председатель Думы ГО Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Белякова Л.В. - заместитель главы АГО Спасск-Дальний;
- Бегунков Г.К. - начальник управления экономики и муниципального заказа;
- Сапунов Е.В. - и.о. начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
- Рябикова И.Л. - главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;
- Савчук Р.В. - начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК;
- Польвянный Д.В. - начальник ПТС АО «Спасскэлектросеть»;

Приглашены:

- Тимошенко А.Ю. - начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Симоненко О.С. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства АГО Спасск-Дальний;
- Лысенко А.В. - руководитель МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний»;
- Апанасенко А.В. - начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике АГО Спасск-Дальний;
- Манжарова О.Н. - начальник отдела архитектуры управления градостроительства;
- Сыч И.С. - общественный наблюдатель;
- Фесик А.В. - общественный наблюдатель, координатор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю., Апанасенко А.В., Манжарову О.Н., Лысенко А.В.:

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	24,77	Заключено 11 контрактов на сумму 24766413,10 руб.
1.1	Второй этап благоустройства Парка им. С. Лазо	18,85	Заключено 7 контрактов на сумму 18636428,24 руб.
1.1.1	Благоустройство парка им. С. Лазо	12,31	Контракт № 364 от 31.01.2022 с ООО PCO "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 25.08.2022. Работы ведутся по графику. Приняты и оплачены работы на сумму 997149,57 руб.
1.1.2	Модульная конструкция (сцена)	2,11	Контракт № 370 от 31.01.2022 с ООО "Современные технологии ПСК". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022. Работы ведутся по графику. Ведутся работы по подготовке месту под модульную конструкцию.
1.1.3	Поставка и установка детского игрового комплекса в парке им. С. Лазо	2,77	Контракт № 0015 от 23.03.2022 с ИП Малышенко А.Н. Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022. Работы ведутся по графику.
1.1.4	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, высадке деревьев на территории парка им. С. Лазо	0,46	Контракт № 28 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 15.08.2022. Работы ведутся по графику.
1.1.5	Выполнение работ по подготовке площадки для зоны активного отдыха в парке им. С. Лазо	0,27	Контракт № 30 от 01.03.2022 с ООО PCO "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 14.03.2022 по 16.05.2022. Работы завершены и оплачены.
1.1.6	Поставка оборудования для видеонаблюдения в парке им. С. Лазо	0,59	Контракт № 34 от 14.03.2022 с ООО "Монтаж Ай Пи Групп". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022. Ведутся работы по техническому присоединению к электросетям. Работы ведутся по графику.
1.1.7	Поставка скамеек для благоустройства парка им. С. Лазо	0,12	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику.
1.1.8	Поставка скамеек для благоустройства парка им. С. Лазо	0,21	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику.
1.2	Привокзальная площадь	3,25	Заключен контракт № 363 от 10.01.2022 с ООО PCO «СКС» на сумму 3154226,10 руб. Срок выполнения работ по контракту 10.05.2022-15.08.2022. Работы ведутся по графику. Выполнены и оплачены работы на сумму 1268240,71 руб.
1.3	Сквер "Юбилейный"	2,67	Заключено 2 контракта на сумму 2668510,00 руб.
1.3.1	Первый этап асфальтирования сквера "Юбилейный" по ул. Советская	2,15	Контракт № 362 от 10.01.2022 с ООО «СААН». Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 15.07.2022. Проведен первый этап асфальтирования пешеходных дорожек. Работы по асфальтированию дорожки приняты. Оплата произведена в сумме 2036628,34 руб.
1.3.2	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, корчевке корней на территории сквера "Юбилейный"	0,52	Контракт № 29 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 10.08.2022.
Реализация объектов вне национальных проектов			
2.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы"	1,23	
2.1	50 пар коньков	0,2	Контракт № 60 от 11.05.2022 с ИП Щербак А.А.

8.4	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №14	7,85	Контракт № 0002 от 17.03.2022 с ООО "Вертикаль". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. и доп. соглашение от 11.05.2022 на увеличение стоимости работ по контракту. Материалы закуплены. Работы начаты 15.05.2022
8.5	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ №3	23,48	Контракт № 0003-001 от 17.03.2022 с ООО "Союз-Н". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Работы ведутся с 20.04.2022. Работы будут проведены в 3 этапа. Первый этап на сумму 3,9 млн. руб. – завершение в июне 2022 года.
9	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	9,0	
9.1	"Светлый город" (устройство объектов уличного освещения ул. Краснознаменная, от д.35 до д.43, ул. О. Кошевого, от д.9 до пересечения с ул. Красногвардейской, и ул. Красногвардейской, от д.1/1 до пересечения с ул. Краснознаменной	1,95	Контракт № 41 от 25.04.2022 с ООО «Испытательная лаборатория по качеству электрической энергии «Спасскэлектроконтроль». Ведутся плановые работы по расстановке опор. Основные работы начнутся с 20.05.2022
9.2	"Освещение ул. Краснознаменная" (устройство объектов уличного освещения ул. Краснознаменная, от д.2 до д.486	2,00	Контракт № 42 от 25.04.2022 с ООО «Испытательная лаборатория по качеству электрической энергии «Спасскэлектроконтроль». Ведутся плановые работы по расстановке опор. Основные работы начнутся с 20.05.2022
9.3	"Территория семейного здоровья" (устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул. Юбилейная,40	2,79	Заключен контракт № 0024 от 11.04.2022 с ООО «Вершина РЖДВ». Работы начнутся с 20.06.2022 завершатся 20.07.2022 года (письмо подрядчика).
10	Мероприятия по наказу Губернатора Приморского края	2,7	
10.1	Устройство хоккейной коробки по ул.Ершова,13	2,7	Контракт № 058 от 30.05.2022 с ИП Витошкин А.М. Срок выполнения работ с 30.05.2022 по 20.08.2022

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Труднева Т.П.

РЕШИЛИ:

1. Предложить выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 в графике.
2. Организовать выезды с общественными наблюдателями по приемке объектов в июне месяце 2022 года.
3. Активизировать заполнение чек-листов общественными наблюдателями на официальном сайте Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Заместитель председателя
проектного комитета



Л.В. Врадий

Секретарь проектного комитета



И.Л. Рябикова