

**ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний**

14 июня 2022 г

№ 9

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Врадий Л.В. - заместитель главы АГО Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
Труднева Т.П. - председатель Думы ГО Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
Белякова Л.В. - заместитель главы АГО Спасск-Дальний;
Левченко А.А. - начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
Рябикова И.Л. - главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;
Савчук Р.В. - начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК;
Польвянный Д.В. - начальник ПТС АО «Спасскэлектросеть»;

Приглашены:

- Тимошенко А.Ю. - начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний;
Симоненко О.С. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства АГО Спасск-Дальний;
Лысенко А.В. - руководитель МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний»;
Власова В.А. - начальник отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
Манжарова О.Н. - начальник отдела архитектуры управления градостроительства;
Яценко О.С. - общественный наблюдатель, координатор;
Фесик А.В. - общественный наблюдатель, координатор;
Дорошенко М.С. - общественный наблюдатель;
Шпанко Р.Г. - общественный наблюдатель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.
- О работе общественных наблюдателей в новом составе.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю., Манжарову О.Н., Лысенко А.В.:

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	24,77	Заклучено 11 контрактов на сумму 24766413,10 руб.
1.1	Второй этап благоустройства Парка им. С. Лазо	18,85	Заклучено 7 контрактов на сумму 18636428,24 руб.
1.1.1	Благоустройство парка им. С. Лазо	12,31	Контракт № 364 от 31.01.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис" и доп. соглашение к контракту от 21.02.2022. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 25.08.2022. Работы ведутся по графику. Приняты и оплачены работы на сумму 997149,57 руб.
1.1.2	Модульная конструкция (сцена)	2,11	Контракт № 370 от 31.01.2022 с ООО "Современные технологии ПСК". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022. Работы ведутся по графику. Ведутся работы по подготовке месту под модульную конструкцию.
1.1.3	Поставка и установка детского игрового комплекса в парке им. С.Лазо	2,77	Контракт № 0015 от 23.03.2022 с ИП Мальшенко А.Н. Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022. Комплекс на соответствует тех. заданию, отсутствует сертификат соответствия. Написана претензия.
1.1.4	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, высадке деревьев на территории парка им.С.Лазо	0,46	Контракт № 28 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 15.08.2022. Работы завершены и оплачены.
1.1.5	Выполнение работ по подготовке площадки для зоны активного отдыха в парке им. С. Лазо	0,27	Контракт № 30 от 01.03.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 14.03.2022 по 16.05.2022. Работы завершены и оплачены.
1.1.6	Поставка оборудования для видеонаблюдения в парке им.С.Лазо	0,59	Контракт № 34 от 14.03.2022 с ООО "Монтаж Ай Пи Групп". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022. Ведутся работы по техническому присоединению к электросетям. Работы ведутся по графику
1.1.7	Поставка скамеек для благоустройства парка им.С.Лазо	0,12	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
1.1.8	Поставка скамеек для благоустройства парка им.С.Лазо	0,21	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
1.2	Привокзальная площадь	3,25	Заклучен контракт № 363 от 10.01.2022 с ООО РСО «СКС» на сумму 3154226,10 руб. Срок выполнения работ по контракту 10.05.2022-15.08.2022. Работы ведутся по графику. Выполнены и оплачены работы на сумму 1268240,71 руб. Работы идут к завершению.
1.3	Сквер "Юбилейный"	2,67	Заклучено 2 контракта на сумму 2668510,00 руб.
1.3.1	Первый этап асфальтирования сквера "Юбилейный" по ул. Советская	2,15	Контракт № 362 от 10.01.2022 с ООО «СААН». Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 15.07.2022. Проведен первый этап асфальтирования пешеходных дорожек. Работы по асфальтированию дорожки приняты. Оплата произведена в сумме 2036628,34 руб.
1.3.2	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, корчевке корней на территории сквера "Юбилейный"	0,52	Контракт № 29 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 10.08.2022. С 14.06.2022 планируется снос аварийных деревьев.

Реализация объектов вне национальных проектов			
2.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы"	1,23	
2.1	50 пар коньков	0,2	Контракт № 60 от 11.05.2022 с ИП Щербак А.А.
2.2	1 снегоход-буран	0,58	Контракт № 59 от 04.05.2022 с ООО «СпортАктив»
2.3	1 контейнер 40-футовый для хранения коньков	0,71	Контракт № 0025 от 12.04.2022 с ООО «ЭЙДЖИСИ».
3	Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	97,63	Контракт № 00162 21.07.2021 АО "Генподрядчик". Доп.соглашение № 1 от 13.12.2021 (изменение суммы на 2021, 2022 и 2023 годы). Работы по контракту с 01.09.2021. Срок выполнения работ 15.11.2023. Сумма контракта 97626253,08, в т.ч. 2021- 18663495,60 руб.; 2022 год – 47379509,73 руб.; 2023 год – 31583247,75 руб. В 2021 году завершение работ - 13.12.2021. Кассовый расход на 31.12.2021 - 18663495,6 руб. 2022 год – работы ведутся по графику и будут завершены до конца сентября
3.1	Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	47,38	На 2022 год по Доп.соглашению №1 от 13.12.2021 к Контракту от 21.07.2021 №162. Начало работ 01.04.2022. Срок выполнения работ 15.12.2022. Выполнение работ на 32% от общего объема работ. Произведена оплата из МБ в сумме 16723,42 руб. Ведутся работы по обвязке арматурой лотка быстотока. К 15.06.2022 планируется заливка основания. Кассовый расход на 26.05.2022 за 2022 год – 2090427,30 руб.
3.2	Стройконтроль реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	2,08	Контракт № от 23.08.2021 ООО "Океан лоджистик"
4	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	24,05	На 2022 год по плану заключить контракты на 13 квартир. Заключено 13 контрактов на сумму 19659890,00 руб., один контракт на подписании. Оплата произведена по 5 контрактам на сумму 7290260,00 руб.
5	Ремонт дорог	64,6	Заключено 6 контрактов на сумму 61791602,52 руб.
5.1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Красногвардейская (участок от ул.Красногвардейская,100 до ул.Красногвардейская,91)	16,81	Контракт № 0001 от 11.03.2022 с ООО "Фортекс". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начаты с 12.04.2022, ведутся согласно графика
5.2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Планерная (участок от ул.Цементная до ул.Планерная,36); ул.Цементная (участок от ул. Каменная до ул.Цементная,27; участок от ул.Цементная,27 до ул. Планерная)	26,12	Контракт № 0002 от 14.03.2022 с ООО "ВСК №2". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022. Работы начаты с 12.04.2022, ведутся согласно графика
5.3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Краснознаменная (участок от ул. Приморская до ж.д. путей по ул. Краснознаменная) – ремонт за счет средств МБ.	10,28	Контракт № 0003 от 14.03.2022 с ООО "ВСК №2". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022. Работы ведутся согласно графика
5.4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Красногвардейская,91 до Парка культуры им. Фадеева	7,39	Контракт № 46 от 06.05.2022 с ООО «Вертикаль». Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 01.08.2022.
5.5	Выполнение работ по ремонту бордюра ул. Красногвардейская (участок от Красногвардейской, 100 до Красногвардейской, 104)	0,6	Контракт № 64 от 19.05.2022 с ИП Качарян А.М.
5.6	Выполнение работ по ремонту бордюра ул. Красногвардейская (участок от Красногвардейской, 106 до Красногвардейской, 91)	0,6	Контракт № 65 от 19.05.2022 с ИП Качарян А.М.

6	Адресная инвестпрограмма Работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятник "Штурмовые ночи Спасска" участникам гражданской войны"	44,32	
6.1	Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Штурмовые ночи Спасска» участникам гражданской войны»	42,14	Контракт № 0001 от 11.03.2022 с ООО "Дальстройбизнес II". Срок выполнения работ по контракту с 15.03.2022 по 15.10.2022. По состоянию на 26.05.2022 закончены работы по формовке (93 детали) и отправлено в Екатеринбург для отливки деталей из бронзы. Детали доставлены в Екатеринбург. С 14.06.2022 планируется демонтаж памятника (в течении 2-х дней). После демонтажа начнутся работы по установке постамента. Поставка готовых деталей планируется в августе месяце. Все работы ведутся по графику.
6.2	Осуществление технадзора за выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия	0,58	Договор от 24.03.2022 с ИП Комаров Г.П.
7	Благоустройство территорий (1000 дворов)	13,23	По состоянию на 12.05.2022 заключено 10 контрактов и 1 доп. соглашение на сумму 12953670,63 руб.
7.1	Благоустройство придомовой территории по ул. Ленинская,36	0,92	Контракта № 0016 11.03.2022 с ИП Асановой И.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.2	Благоустройство придомовой территории по ул. Парковая,37	1,2	Контракт № 0020 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.3	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,81/1	1,21	Контракт № 0018 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.4	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,89	1,34	Контракт № 0019 от 28.03.2022 с ИП Асановой И.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.5	Благоустройство придомовой территории по ул. Ершова,6	1,31	Контракт № 0021 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.6	Благоустройство придомовой территории по ул.Нахимова,6	1,06	Контракт № 00171 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.7	Благоустройство придомовой территории по ул.Краснознаменная,6а	1,43	Контракт № 22 от 30.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.8	Благоустройство придомовой территории по ул.Советская,130	1,22	Контракт № 23 от 30.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.9	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,99	1,25	Контракт № 43 от 25.04.2022 и доп. соглашение № 1 от 25.05.2022 с ООО «СААН» (увеличение суммы контракта)
7.10	Благоустройство придомовой территории по ул.Маяковского,23	2,01	Контракт № 44 от 26.04.2022 с ООО ВСК № 2
7.11	Благоустройство придомовой территории по ул.Маяковского,25		
8	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений	72,13	
8.1	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №12	2,83	Контракт № 01 от 14.03.2022 с ООО "Электромасимум". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Приступили к работам по ремонту крыши (30%).
8.2	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №11	19,85	Контракт № 02 от 24.02.2022 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Работы будут проходить поэтапно, чтобы не мешать образовательному процессу. Работу по установке будет осуществлять ООО «Гранд Сити». До

			31.07.2022 работы по установке окон планируют завершить. На 14.06.2022 установлено 22 окна.
8.3	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №5	12,88	Контракт № 01 от 24.02.2022 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Работы начнутся с 10.05.2022. и будут проходить поэтапно. Установку будет осуществлять ООО «Гранд Сити». До 31.07.2022 работы по установке окон планируют завершить. На 14.06.2022 установлено 10 окон.
8.4	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №14	7,85	Контракт № 0002 от 17.03.2022 с ООО "Вертикаль". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. и доп. соглашение от 11.05.2022 на увеличение стоимости работ по контракту. Материалы закуплены. Начат ремонт кровли (30%).
8.5	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ №3	23,48	Контракт № 0003-001 от 17.03.2022 с ООО "Союз-Н". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Работы ведутся с 20.04.2022. Работы будут проведены в 3 этапа. Первый этап на сумму 3,9 млн. руб. – завершение в июне 2022 года.
9	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	9,0	
9.1	"Светлый город" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.35 до д.43, ул.О. Кошевого, от д.9 до пересечения с ул. Красногвардейской, и ул. Красногвардейской, от д.1/1 до пересечения с ул. Краснознаменной	1,95	Контракт № 41 от 25.04.2022 с ООО «Испытательная лаборатория по качеству электрической энергии «Спаскэлектромониторинг». Ведутся плановые работы по расстановке опор. Основные работы начаты с 20.05.2022
9.2	"Освещение ул.Краснознаменная" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.2 до д.486	2,00	Контракт № 42 от 25.04.2022 с ООО «Испытательная лаборатория по качеству электрической энергии «Спаскэлектромониторинг». Ведутся плановые работы по расстановке опор. Основные работы начаты с 20.05.2022
9.3	"Территория семейного здоровья" (устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул.Юбилейная,40	2,79	Заключен контракт № 0024 от 11.04.2022 с ООО «Вершина РЖД». Работы начнутся с 20.06.2022 завершатся 20.07.2022 года (письмо подрядчика).
10	Мероприятия по наказу Губернатора Приморского края	2,7	
10.1	Устройство хоккейной коробки по ул.Ершова,13	2,7	Контракт № 058 от 30.05.2022 с ИП Витошкин А.М. Срок выполнения работ с 30.05.2022 по 20.08.2022

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Труднева Т.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Фесик А.В., Яценко О.С.:

- о работе общественных наблюдателей в новом составе.

ВЫСТУПАЛИ:

Врадий Л.В., Белякова Л.В., Симоненко О.С., Манжарова О.Н., Лысенко А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принято решение о выборе третьей кандидатуры координатора общественных наблюдателей:

- Дорошенко Михаил Сергеевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета



Л.В. Врадий

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова