

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

04 августа 2022 г

№ 12

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Митрофанов О.А. - глава городского округа Спасск-Дальний, председатель проектного комитета;
- Белякова Л.В. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Бегунков Г.К. - начальник управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Левченко А.А. - начальник правового управления Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Емельянова В.В. - и.о. начальника управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Дында В.С. - главный инженер АО «Спасскэлектросеть»;
- Рукосяев М.А. - заместитель директора филиала Спасский КГУП «Примтеплоэнерго»
- Василега Г.В. - общественный наблюдатель, координатор;
- Яценко О.С. - общественный наблюдатель, координатор;
- общественный наблюдатель, координатор.

Приглашены:

- Власова В.А. - начальник отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Лысенко А.В. - руководитель МКУ «ЦФК и МО МОУ городского округа Спасск-Дальний»;
- Манжарова О.Н. - начальник отдела архитектуры управления земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Симоненко О.С. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Дорошенко М.С. - общественный наблюдатель;
- Мальшева Н.В. - общественный наблюдатель;
- Сыч И.С. - общественный наблюдатель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г. (докладчики: Белякова Л.В., Емельянова В.В., Лысенко А.В., Манжарова О.Н., Симоненко О.С.).

1. СЛУШАЛИ:

Белякову Л.В., Емельянову В.В., Лысенко А.В., Манжарову О.Н., Симоненко О.С.:

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г. (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Митрофанов О.А., Дорошенко М.С., Василега Г.В., Яценко О.С.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию о выполнении мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 году принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Председатель проектного комитета



О.А. Митрофанов

Протокол вела



В.А. Власова



Реализация национальных проектов и краевых программ на 04.08.2022 г

	Наименование закупки/выполнения работ	Сумма финансирования/цена контракта, руб	Сведения о закупке/ Сведение о контракте	Срок выполнения работ	Начало работ	Кассовый расход	% оплаты	Примечание ЭТАПЫ: по плану/выполнение
Национальный проект "Жилье и городская среда"								
1	Формирование комфортной городской среды	24 766 413,10				13 019 695,72	52,57%	
1.1	Второй этап благоустройства Парка им. С.Лазо	18 845 707,31				9 169 906,58	48,66%	
1.1.1	Благоустройство парка им.С.Лазо	12 309 082,08	Контракт № 364 от 31.01.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис". Доп.соглашение № 1 от 21.02.2022 к контракту № 364 (изменение суммы контракта)	25.08.2022	10.05.2022	5 404 346,95	43,91%	
1.1.2	Модульная конструкция (сцена)	2 109 400,00	Контракт № 370 от 31.01.2022 с ООО "Современные технологии ПСК"	15.08.2022	01.06.2022	2 109 400,00	100,00%	выполнено
1.1.3	Поставка и установка детского игрового комплекса в парке им.С.Лазо	2 771 065,60	Контракт № 0015 от 23.03.2022 с ИП Малышенко А.Н	15.08.2022	01.06.2022			
1.1.4	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, высадке деревьев на территории парка им.С.Лазо	463 560,00	Контракт № 28 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок"	10.08.2022	01.04.2022	463 560,00	100,00%	выполнено
1.1.5	Выполнение работ по подготовке площадки для зоны активного отдыха в парке им. С.Лазо	272 370,00	Контракт № 30 от 01.03.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис"	16.05.2022	14.03.2022	272 370,00	100,00%	выполнено
1.1.6	Поставка оборудования для видеонаблюдения в парке им.С.Лазо	591 495,85	Контракт № 34 от 14.03.2022 с ООО "Монтаж АйПи Групп"	10.08.2022	01.06.2022	591 495,85	100,00%	
1.1.7	Поставка скамеек для благоустройства парка им.С.Лазо	119 454,71	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии"	10.08.2022	01.06.2022	119 454,71	100,00%	выполнено
1.1.8	Поставка скамеек для благоустройства парка им.С.Лазо	209 279,07	Контракт № 38 от 28.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии"	10.08.2022	01.06.2022	209 279,07	100,00%	выполнено
1.2	Привокзальная площадь	3 252 195,79				1 813 160,80		
1.2.1	Выполнение работ по первому этапу благоустройства Привокзальной площади по ул. Андреевская	3 252 195,79	Контракт № 363 от 10.01.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис", Доп.соглашении № 1 от 24.02.2022 к контракту № 363	15.08.2022	10.05.2022	1 813 160,80	55,75%	
1.3	Сквер "Юбилейный"	2 668 510,00				2 036 628,34		
1.3.1	Первый этап асфальтирования сквера "Юбилейный" по ул.Советская	2 036 628,34	Контракт № 362 от 10.01.2022 с ООО "СААН" и доп. соглашение о расторжении контракта от 08.07.2022 (сумма 112271,65 руб.)	15.07.2022	10.05.2022	2 036 628,34	100,00%	выполнено
1.3.2	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке,корчевке корней на территории сквера "Юбилейный"	519 610,00	Контракт № 29 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок"	10.08.2022	01.04.2022			работы выполняются
2	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы"	1 496 320,00				779 999,98	52,13%	
2.1	50 пар коньков	200 000,00	Контракт № 60 от 11.05.2022 с ИП Щербак А.А	01.09.2022		200 000,00	100,00%	Выполнено 100%
2.2	1 снегоход-буран	584 000,00	Контракт № 59 от 04.05.2022 с ООО "СпортАктив"	01.09.2022		579 999,98	99,32%	Выполнено 100%
2.3	Поставка модуля «Прокат с раздевалкой» на базе 40-футового контейнера (ул.Ленинская,27- универсальная спортивная площадка)	712 320,00	Контракт № 0025 от 12.04.2022 с ООО «ЭЙДЖИСИ»	31.12.2022	12.04.2022			В работе.

	Наименование закупки/выполнения работ	Сумма финансирования/цена контракта, руб	Сведения о закупке/ Сведение о контракте	Срок выполнения работ	Начало работ	Кассовый расход	% оплаты	Примечание ЭТАПЫ: по плану/выполнение
Реализация объектов вне национальных проектов								
3	Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	97626253,08 (2021-2023г.г.)	31 583 247,75 (2023 год)			43 868 124,29		Контракт № 00162 21.07.2021 АО"Генподрядчик". Доп.соглашение № 1 от 13.12.2021 (изменение суммы на 2021, 2022 и 2023 г). Работы по контракту с 01.09.2021. Срок выполнения работ 15.11.2023. Сумма контракта 97626253,08, в т.ч. 2021-18663495,60 руб.; 2022 год - 47379509,73 руб.; 2023 год - 31583247,75 руб. В 2021 году завершение работ - 13.12.2021. Кассовый расход на 31.12.2021 - 18663495,6 руб.
3.1	Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	47 379 509,73 2022 год	На 2022 год по Доп.соглашению №1 от 13.12.2021 к Контракту от 21.07.2021 №162. Начало работ 01.04.2022	15.12.2022	Выполнение работ на 51% от общего объема работ	25 204 628,69	53,20	Сумма по контракту на 2022 год - 47379509,73 руб. В 2022 году оплачено - 25204628,69 руб.
3.2	Стройконтроль реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	2 082 954,67	Контракт № от 23.08.2021 ООО "Океан лоджистик"	01.12.2023		0,00	0,00	
4	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	22 700 399,46 21 343 250,00	Остаток: 3 040 509,46			21 343 250,00	100,00%	В 2022 году необходимо заключить контракты на 13 квартир. Заключено 14 контрактов.
4.1	Квартиры детям-сиротам (ул.О.Кошевого,22-12)	1 530 000,00	Контракт № 366 от 11.02.2022 ООО "Альянс недвижимость"			1 530 000,00	100,00%	
4.2	Квартиры детям-сиротам (ул.Грибоедова,8-33)	1 530 000,00	Контракт № 0006 от 11.03.2022 ООО "Арсеньевская недвижимость"			1 530 000,00	100,00%	
4.3	Квартиры детям-сиротам (ул.Планерная,3-17)	1 170 260,00	Контракт № 0004 09.03.2022 с ИП Корева А.В.			1 170 260,00	100,00%	
4.4	Квартиры детям-сиротам (ул.О.Кошевого,26-48)	1 530 000,00	Контракт № 036 от 20.04.2022 с ИП Татаров Н.А			1 530 000,00	100,00%	
4.5	Квартиры детям-сиротам (ул. Пушкинская,4а-58)	1 530 000,00	Контракт № 0026 15.04.2022 с ИП Корева А.В.			1 530 000,00	100,00%	
4.6	Квартиры детям-сиротам (ул.Ершова,4-59)	1 463 910,00	Контракт № 0050 от 17.05.2022 с ИП Корева А.В.			1 463 910,00	100,00%	
4.7	Квартиры детям-сиротам (ул.Герцена,18-24)	1 683 360,00	Контракт № 0055 от 23.05.2022 с ИП Корева А.В.			1 683 360,00	100,00%	
4.8	Квартиры детям-сиротам (ул. Коммунаров, 31-47)	1 683 360,00	Контракт № 0056 от 26.05.2022 с ИП Татаров Н.А.			1 683 360,00	100,00%	
4.9	Квартиры детям-сиротам (ул.Дербенева,20а-124)	1 683 360,00	Контракт № 0057 от 24.05.2022 с Солоненко С.Н.			1 683 360,00	100,00%	
4.10	Квартиры детям-сиротам (ул.Кр.гвардейская,102-43)	1 463 910,00	Контракт № 0059 от 30.05.2022 с Солоненко С.Н.			1 463 910,00	100,00%	
4.11	Квартиры детям-сиротам (ул.Советская,122-29)	1 463 910,00	Контракт № 0060 от 14.06.2022 с ИП Корева А.В			1 463 910,00	100,00%	
4.12	Квартиры детям-сиротам (ул.Герцена,18-13)	1 463 910,00	Контракт № 0061 от 14.06.2022 с Солоненко С.Н.			1 463 910,00	100,00%	
4.13	Квартиры детям-сиротам (ул.Парковая,49-59)	1 463 910,00	Контракт № 0062 от 14.06.2022 с ИП Корева А.В			1 463 910,00	100,00%	
4.14	Квартиры детям-сиротам (ул.Красногвардейская,105-47)	1 683 360,00	Контракт № 0063 от 17.06.2022 с ИП Корева А.В			1 683 360,00	100,00%	
5	Ремонт дорог	64 601 392,00 60 480 397,23	4 120 994,77			24 337 202,65	40,24%	
5.1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Красногвардейская (участок от ул.Красногвардейская,100 до ул.Красногвардейская,91)	16 149 184,43	Контракт № 0001 от 11.03.2022 с ООО "Фортэс". Доп.соглашение от 23.06.2022 к контракту № 1, доп.соглашение № 2 от 27.07.2022 к контракту № 1	01.08.2022	15.04.2022	854 034,69	5,29%	1 этап 15.04.2022 г.-15.06.2022 г. (работы приняты, КС-2 и КС-3 вернули на доработку); 2 этап 16.07.2022 г.-01.08.2022 г. Выполнение 80%.

	Наименование закупки/выполнения работ	Сумма финансирования/цена контракта, руб	Сведения о закупке/ Сведение о контракте	Срок выполнения работ	Начало работ	Кассовый расход	% оплаты	Примечание ЭТАПЫ: по плану/выполнение
5.2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул.Планерная (участок от ул.Цементная до ул.Планерная,36); ул.Цементная (участок от ул.Каменная до ул.Цементная,27; участок от ул.Цементная,27 до ул.Планерная)	25 772 382,62	Контракт № 0002 от 14.03.2022 и доп. соглашение от 12.07.2022г. с ООО "ВСК №2"	01.08.2022	15.04.2022	11 148 845,45	43,26%	1 этап 15.04.2022 г.-16.06.2022 г. (работы приняты, КС-2 и КС-3 вернули на доработку); 2 этап 17.06.2022 г.-01.08.2022 г.; 3 этап 15.04.2022-03.07.2022 г. (работы приняты, КС-2 и КС-3 вернули на доработку); 4 этап 04.07.2022-01.08.2022 г. Выполнение 70%.
5.3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Краснознаменная (участок от ул. Приморская до ж.д.путей по ул. Краснознаменная) - ремонт за счет средств МБ.	9 973 633,28	Контракт № 0003 от 14.03.2022 с ООО "ВСК №2". Допсоглашение № 1 от 06.07.2022 к контракту № 3 (уменьшение суммы контракта)	01.08.2022	15.04.2022	9 139 017,84	91,63%	Работы завершены на 95 %. Этапов нет. Срок окончания работ 01.08.2022 год
5.4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул.Красногвардейская (участок от ул.Красногвардейская,91 до парка культуры и отдыха им. Фадеева)	7 385 223,30	Контракт № 0046 от 06.05.2022 с ООО "Вертикаль"	01.08.2022	10.05.2022	1 995 331,07	27,02%	1 этап 10.05.2022 г.-01.07.2022 г. (работы приняты, КС-2 и КС-3 вернули на доработку); 2 этап 02.07.2022 г.-01.08.2022 г. Выполнение 80%.
5.5	Выполнение работ по ремонту бордюра ул. Красногвардейская (участок от Кр.гвард., 100 до Кр.гвард., 104)	599 986,80	Контракт № 64 от 19.05.2022 с ИП Качарян А.М.	01.08.2022	19.05.2022	599 986,80	100,00%	Этапов нет. Выполнение 100%. Оплата в полном объеме
5.6	Выполнение работ по ремонту бордюра ул. Красногвардейская (участок от Кр.гвард., 106 до Кр.гвард., 91)	599 986,80	Контракт № 65 от 19.05.2022 с ИП Качарян А.М.	01.08.2022	19.05.2022	599 986,80	100,00%	Этапов нет. Выполнение 100%. Оплата в полном объеме
6	Адресная инвестпрограмма "Работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятник "Штурмовые ночи Спасска" участникам гражданской войны"	45 324 330,00/ 42 719 940,00	Остаток: 1 599 213,00					
6.1	Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Штурмовые ночи Спасска» участникам гражданской войны»	42 144 940,00	Контракт № 01 от 11.03.22 с ООО "Дальстройбизнес 2"	15.10.2022	15.03.2022			15.06.2022 /25.05.2022 Закончены работы по формовке (93 детали) и отправлено в Екатеринбург для отливки деталей из бронзы. 15.07.2022/ 14.06.07.2022 проведены демонтажные работы (скульптуры и постамент). 10.07.2022 / не выполнено изготовление скульптуры из бронзы 10.08.2022/- транспортировка скульптуры в бронзе 25.07.2022 / - рытье котлована 01.08.2022/- устройство постамента с фундаментом 15.08.2022/- монтаж трупповой скульптуры из бронзы 30.08.2022 / - приемка выполненных работ 1 этапа. 08.10.2022/- облицовка постамента гранитным камнем 15.10.2022/- монтаж опор электроосвещения, архитектурная подсветка, благоустройство территории памятника 30.10.2022/- приемка выполненных работ 2 этапа
6.2	Осуществление технадзора за выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия	575 000,00	Договор от 24.03.2022 с ИП Комаров Г.П	До полного выполнения обязательств сторонами	С даты подписания контракта 24.03.2022			
7	Благоустройство территорий (1000 дворов)	13 227 705,67 12 982 355,17	Остаток: 245 350,5			4 165 797,71	32,09%	
7.1	Благоустройство придомовой территории по ул.Ленинская,36	918 863,40	Контракта № 0016 11.03.2022 с ИП Асановой И.А	10.08.2022	10.05.2022			Работы выполнены на 60%
7.2	Благоустройство придомовой территории по ул.Парковая,37	1 199 822,50	Контракт № 0020 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А.	10.08.2022	10.05.2022			
7.3	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,81/1	1 209 116,20	Контракт № 0018 от 28.03.2022 и доп.соглашение № 1 от 10.06.2022 с ИП Папикян А.А. (уменьшение объема работ)	10.08.2022	10.05.2022	770 200,26	63,70%	Работы выполнены на 70%
7.4	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,89	1 342 255,80	Контракт № 0019 от 28.03.2022 с ИП Асановой А.А.	10.08.2022	10.05.2022			Работы выполнены на 70%
7.5	Благоустройство придомовой территории по ул. Ершова,6	1 306 200,00	Контракт № 0021 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А.	10.08.2022	10.05.2022	766 584,07	58,69%	Работы выполнены на 70%

	Наименование закупки/выполнения работ	Сумма финансирования/цена на контракта, руб	Сведения о закупке/ Сведение о контракте	Срок выполнения работ	Начало работ	Кассовый расход	% оплаты	Примечание ЭТАПЫ: по плану/выполнение
7.6	Благоустройство придомовой территории по ул.Нахимова,6	1 060 601,35	Контракт № 00171 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А.	10.08.2022	10.05.2022	670 773,32	63,24%	Работы выполнены на 70%
7.7	Благоустройство придомовой территории по ул.Краснознаменная,6а	1 426 223,40	Контракт № 0022 от 30.03.2022 с ИП Папикян А.А.	10.08.2022	10.05.2022	699 931,58	49,08%	Работы выполнены на 70%
7.8	Благоустройство придомовой территории по ул.Советская, 130	1 260 849,23	Контракт № 0023 от 30.03.2022 с ИП Папикян А.А. Доп.соглашение № 1 от 30.05.2022 (увеличение суммы контракта)	10.08.2022	10.05.2022			Работы выполнены на 40%
7.9	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,99	1 251 942,74	Контракт № 0043 от 25.04.2022 с ООО "СААН". Доп.соглашение №1 от 25.05.2022 к контракту № 43 (увеличение суммы контракта)	10.08.2022	10.05.2022	1 251 942,74	100,00%	Работы завершены.
7.10	Благоустройство придомовой территории по ул.Маяковского,23	2 006 480,55	Контракт № 0044 от 26.04.2022 с ООО ВСК №2.	10.08.2022	10.05.2022	6 365,74	0,32%	Работы выполнены, подрядчику направлены уведомления по устранению замечаний.
7.11	Благоустройство придомовой территории по ул.Маяковского,25							
8	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений	71 427 102,88/ 66 890 486,07	Остаток: 4 536 616,81			9 780 349,00	16,64%	
8.1	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №12	2 833 423,95	Контракт № 0001 от 14.03.2022 с ООО "Электромаксимум"	31.08.2022	01.04.2022			нет
8.2	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №11	19 845 398,11	Контракт № 0002 от 24.02.2022 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН, договорное от 19.07.2022 к контракту № 2 (уменьшение суммы контракта)	31.08.2022	01.04.2022			1 этап 15.07.2022/ не выполнен; этап 31.08.2022 2
8.3	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №5	12 882 134,11	Контракт № 0001 от 24.02.2022 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН, договорное от 19.07.2022 к контракту № 1 (уменьшение суммы контракта)	31.08.2022	01.04.2022			1 этап 15.07.2022/ не выполнен; этап 31.08.2022 2
8.4	Капитальный ремонт крыши МБОУ СОШ №14	7 847 150,00	Контракт № 0002 от 17.03.2022 с ООО "Вертикаль". Доп.соглашение от 11.05.2022 к контракту № 2. (увеличение стоимости контракта)	31.08.2022	01.04.2022			нет
8.5	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ №3	23 482 379,90	Контракт № 0003-001 от 17.03.2022 с ООО "Союз-Н"	31.08.2022	01.04.2022	9 780 349,00	41,65	1 этап 01.06.2022/ выполнен, 2 этап 15.07.2022/ не выполнен, 3 этап 31.08.2022
9	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	6 757 650,00	Остаток: 22 650,00			20 000,00	0,30%	
		6 735 000,00						
9.1	"Светлый город" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.35 до д.43, ул.О.Кошевого, от д.9 до пересечения с ул.Красногвардейской, и ул.Красногвардейской, от д.1/1 до пересечения с ул.Краснознаменной)	1 950 000,00	Контракт № 0041 от 25.04.2022 с ООО «Испытательная лаборатория по качеству электрической энергии «Спассэлектротест»	01.09.2022	01.05.2022			Работы начаты, установка опор.
9.2	"Освещение ул.Краснознаменная" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.2 до д.486)	2 000 000,00	Контракт № 0042 от 25.04.2022 с ООО «Испытательная лаборатория по качеству электрической энергии «Спассэлектротест»	01.09.2022	01.05.2022	20 000,00	1,00%	Работы выполнены, в стадии приемки.
9.3	"Территория семейного здоровья" (устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул.Юбилейная,40)	2 785 000,00	Контракт № 0024 от 11.04.2022 с ООО "Вершина РЖДВ"	01.09.2022	01.05.2022			Работы выполнены на 90%, Требуется решение по установке оборудования (несоответствие контракту)
9.3.1	Экспертиза сметной документации объекта "Территория семейного здоровья"	8 370,00	МК № 23 от 22.02.2022 ООО "ЭкоПроектЭксперт"			8 370,00	100,00%	Выполнено на 100%.
10	Мероприятия по наказу Губернатора Приморского края	2 700 000,00				2 384 713,84	88,32%	
10.1	Устройство хоккейной коробки по ул. Ершова, 13	2 700 000,00	Контракт № 058 от 30.05.2022 с ИП Витожкин А.М., договорное № 1 от 15.07.2022 к контракту №58	20.08.2022	30.05.2022	2 384 713,84	88,32%	Выполнено на 100%.
10.1.1	Экспертиза достоверности сметной стоимости объекта "Устройство хоккейной коробки по ул.Ершова,13"	6 200,00	МК № 33 от 14.02.2022 ООО "ЭкоПроектЭксперт"			6 200,00	100,00%	Выполнено