

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«02» сентября 2021 г.

№ 23

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Врадий Л.В – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Сапунов Е.В. – заместитель начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
- Рябикова И.Л.– главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;
- Савчук Р.В. – начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК;
- Василега Г.В. - координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний.

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Симошенко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
- Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры АГО Спасск-Дальний;
- Власова В.А. – начальник отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Джос-Яринич О.А – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
- Савин С.В. – технический директор АО «Спасскэлектросеть»;
- Комаров С.Г. – общественный наблюдатель;
- Фесик А.В. – общественный наблюдатель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.**
- 2. О формировании графика строительства объектов в 2022 году (дорог, общественных и дворовых территорий) совместно с ресурсоснабжающими организациями: ПАО «Ростелеком», АО «Спасскэлектросеть», филиал Спасский КГУП «Примтеплоэнерго».**

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симошенко О.В., Тимошенко А.Ю.:

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жил. фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлен 61 аукцион. Заключено 13 контрактов на сумму 18041348,00 руб.
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	24,53	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,57	Работы завершены
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство зоны активного отдыха (скейтпарк)	7,93	Заключен контракт № 0027 14.03.2021г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Работы ведутся по графику. Все оборудование поступило.
2.3.	Установка ограждения скейтпарка	0,55	Заключен контракт №39 от 11.05.2021 с ООО «СпецСтройТехнологии». Срок вып. работ 01.09.2021. Работы ведутся согл. графику. Ограждение будет установлено после завершения работ по устройству скейтпарка. До 15.10.2021 планируется завершение работ.
2.4.	Парк им. С.Лазо – выполнение работ по устройству освещения	4,2	Контракт 0078 заключен 27.04.2021. Победитель ООО "Строительная компания № 1". Контракт расторгнут. 25.08.2021г. объявлен аукцион на устройство освещения парка им.С.Лазо на сумму 4244300 руб., дата проведения аукциона – 06.09.2021г.
2.5.	Парк им. С.Лазо "Изгот. и установка МАФ".	1,18	Работы завершены. Контракт исполнен.
2.6.	Парк им. С.Лазо – изгот. и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Работы завершены. Контракт исполнен.
2.7.	Парк им. С. Лазо –изгот. и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заключен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Работы ведутся.
2.8.	Парк им. С. Лазо -изгот. и установка металлокаркаса для доски почета, изгот. доски почета	0,22	Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме. Контракт исполнен.
2.9.	Парк им. С. Лазо – изгот. и устан. доски почета	0,38	Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме. Контракт исполнен.
2.10.	Парк им. С. Лазо – поставка информ.стенда	0,15	Работы завершены. Контракт исполнен.

2.11.	Поставка и установка элементов для лазания в парке им. С. Лазо	1,63	Работы завершены. Контракт исполнен. Оплата произведена в полном объеме.
2.12.	Парк им. С. Лазо - устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
2.13.	Парк им. С. Лазо - устройство фотозоны «Пруд с камнями».	0,31	Заключен МК № с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Работы планируют завершить к 15.09.2021 г.
2.14.	Вып. работ по сносу аварийных деревьев, сан. обрезке, высадке деревьев на территории парка им.С.Лазо	0,6	Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме. Контракт исполнен.
2.15.	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Работы завершено. Оплата произведена в полном объеме.
2.16.	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	16,7	Заключены контракт 30.03.2021 № 04-2021. и доп.соглашение № 1 от 21.05.2021 на сумму 15355628,22 руб. 24.05.2021 г. заключены контракты: № 05-2021 на сумму 598135,00 руб.; №05/1-2021 на сумму 599360,00 руб.; № 05/2-2021 от 31.05.2021 на сумму 165913,07 руб. Освоено 1363408,07 руб. (3 контракта). Оплата произведена. Прием-передача выполненных работ планируется на 06.09.2021 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Богинский Е.Э., Симоненко О.С., Джос-Яринич О.А., Василега Г.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать начальнику управления ЖКХ Симоненко О.С. принять меры по устранению недостатков, выявленных в ходе осмотра общественными наблюдателями объекта национального проекта по Формированию современной городской среды ГО Спасск-Дальний парк им. С. Лазо:

- одна из скамеек закреплена на 1 анкерный болт;
- подлокотники одной из скамеек изготовлены из тонкого металла, который легко гнётся и имеют острые края;
- одна из урн не укреплена;
- дорожки заасфальтированы, но не все обустроены бордюром;
- возле асфальтированных дорожек на некоторых участках не демонтированы старый бордюр и пенёк;
- между установленными бордюрами имеются большие зазоры, а также некоторые бордюры имеют сколы;
- на территории парка им. С. Лазо не убран строительный мусор.

2. Лицам, ответственным за реализацию национальных проектов, приглашать общественных наблюдателей для участия в комиссии по приемке работ, выполненных подрядчиками на объектах национальных проектов.

3. Проводить выезды на объект сотрудников администрации и общественных наблюдателей с приглашением подрядчиков, выполняющих работы на объекте национальных проектов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Богинского Е.Э.

- О формировании, совместно с ресурсоснабжающими организациями графика строительства в 2022 году объектов (дорог, общественных и дворовых территорий), учитывающего время проведения работ всех заинтересованных сторон, с целью избежать разрушения созданных улучшений.

ВЫСТУПИЛИ:

Симоненко О.С., Джос-Яринич О.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Начальнику управления ЖКХ Симоненко О.С., начальнику управления градостроительства Джос-Яринич О.А до 29.09.2021 года по согласованию с ресурсоснабжающими организациями: ПАО «Ростелеком», АО «Спасскэлектросеть», филиал Спасский КГУП «Примтеплоэнерго» составить графики строительства объектов в 2022 году (дорог, общественных и дворовых территорий) с подтверждением синхронизации планов по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов и представить для рассмотрения на проектном комитете **30.09.2021 г.**

2. Главному специалисту 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа Рябиковой И.Л. в **срок до 15 октября 2021 года** представить в адрес агентства проектного управления Приморского края протокол заседания проектного комитета с подтверждением синхронизации планов по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета

Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова