

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«22» апреля 2021 г.

№ 9

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Бессонов А.К. – глава городского округа Спасск-Дальний, председатель проектного комитета;
- Врадий Л.В – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Журавский П.К. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Левченко А.А. – начальник правового управления АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;
- Савчук Р.В. – начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК;
- Василега Г.В - координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний;

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
- Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры АГО Спасск-Дальний;
- Тарасенко А.П. – начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
- Половянный Д.В. – начальник ПТС АО «Спасскэлектросеть»;
- Редник И.Г – помощник начальника – начальник отделения по работе с личным составом ОРЛС МО МВД России «Спасский»;
- Гадяцкий Е.С. - общественный наблюдатель;
- Комаров С.Г. - общественный наблюдатель;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.

2. О закреплении общественных наблюдателей за объектами национальных проектов и региональных программ.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю.

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлено 15 аукционов. Из 15 аукционов - заключено 5 контрактов. 10 аукционов признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Объявлено 13 аукционов (12 аукционов этап 2021 года, 1 - на экономию по аукционам 2020 года), из них на 22.04.2021 года не состоялось 2 аукциона из-за отсутствия заявок.
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Дальний	25,73	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,00	Заключен контракта № 0035 25.03.2021г. с ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 15.08.2021
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство скейт-парка	7,92	Заключен контракт № 0027 14.03.2021г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года, срок выполнения работ – 01.09.2021г.
2.3.	Парк им. С.Лазо устройство освещения	4,2	7 заявок, понижение цены на 21.42%. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Контракт направлен на подпись участнику. Планируемая дата заключения контракта – 26.04.2021г.
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен МК № 16 от 01.03.2021г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.

2.5.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Заключен МК № 19 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. на сумму 305365,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.6	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заклучен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.7	Парк им. С. Лазо- изготовление и установка металло-каркаса для доски почета, изготовление доски почета	0,22	Заклучен МК № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 218869,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.8	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка доски почета	0,38	Заклучен МК № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 380923,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.9	Парк Лазо – поставка и установка элементов для лазания	1,63	Документация на согласовании в Министерстве по регулированию контрактной системы и в АГО
2.10	Устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Заклучен МК № 24 от 24.02.2021г. с ИП Сухарева М.Г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 287429,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.11	Привокзальная площадь – устройство фотозоны	0,31	Заклучен МК № 23 от 24.02.2021 с ИП Сухарева М.Г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.12	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Заклучен МК № 17 22.03.2021г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.13	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заклучен МК № 18 01.03.2021г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	13,9	Заклучен контракта 30.03.2021 г. № 04-2021. Победитель ООО «ПТАХ» г. Владивосток. Дата начала работ по графику с 01.04.2021 года. Срок выполнения работ – 01.10.2021 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Врядий Л.В., Богинский Е.Э., Журавский П.О., Левченко А.А., Джос-Яринич О.А., Тарасенко А.П., Редник И.Г., Василега Г.В., Комаров С.Г., Гадяцкий Е.С.

ПОСТАНОВИЛИ: Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Богинского Е.Э.

- о закреплении общественных наблюдателей за ходом реализации мероприятий национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Врядий Л.В., Богинский Е.Э., Журавский П.О., Левченко А.А., Тарасенко А.П., Редник И.Г., Василега Г.В., Комаров С.Г., Гадяцкий Е.С.

ПОСТАНОВИЛИ: Закрепить общественных наблюдателей за объектами национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний:

№	ФИО	«Культурная среда»	«Спорт – норма жизни»	«Формирование комфортной городской среды»
1	Василега Григорий Валерьевич			1 (координатор)
2	Ким Сергей Вилориевич			1
3	Кириченко Виктория Олеговна	1		
4	Евсеева Наталья Михайловна	1		
5	Сафонова Ольга Дмитриевна			1
6	Сонников Михаил Валерьевич	1 (координатор)	1(координатор)	
7	Гадяцкий Евгений Сергеевич			1
8	Комаров Сергей Геннадьевич			1
9	Фесик Андрей Владимирович	1		

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета

Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова