

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета Администрации**  
**городского округа Спасск-Дальний**

---

«10» июня 2021 г.

№ 16

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;

Журавский П.К. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Патрушев К.О. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Сапунов Е.В. – заместитель начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;

Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

Лугинина Д.В. – начальник отдела жизнеобеспечения управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний;

Тимошенко А.Ю. – начальник управления культуры АГО Спасск-Дальний;

Тарасенко А.П. – начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:**

Лугинину Д.В., Тимошенко А.Ю.

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>			
1.	<b>Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.</b>	<b>81,89</b>	Объявлено 15 аукционов. Из 15 аукционов – заключено 5 контрактов. 10 аукционов признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Объявлено 13 аукционов (12 аукционов - этап 2021 года, 1 - на экономию по аукционам 2020 года), из них не состоялось 9 аукционов из-за отсутствия заявок
		<b>20,03</b>	Объявлено 14 электронных аукционов, из них на 4 аукциона - поданы заявки, 5 аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок, 5 - на этапе подачи заявок.
2.	<b>Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.</b>	<b>25,73</b>	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,00	Заключен контракта № 0035 25.03.2021 г. с ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 15.08.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство скейтпарка	7,93	Заключен контракт № 0027 14.03.2021 г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г, срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.3.	Парк им. С.Лазо устройство освещения	4,2	Заключен контракт № 0078 25.04.2021 г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г., срок выполнения работ – 30.07.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен МК № 16 от 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. Установка МАФ после завершения асфальтирования.
2.5.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Заключен МК № 19 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г. на сумму 305365,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.6	Парк им. С. Лазо –изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заключен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. 15.06.2021г. планируется установка декоративного панно на входную группу.
2.7	Парк им. С. Лазо -изготовление и установка металло-каркаса для доски почета, изготовление доски почета	0,22	Заключен МК № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 218869,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021г. Работы ведутся по графику. 15.06.2021 г. планируется установка металло-каркаса для доски почета.
2.8	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка доски почета	0,38	Заключен МК № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 380923,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. 15.06.2021г. планируется установка доски почета.

2.9	Поставка и установка элементов для лазания в парке им. С Лазо	1,63	Заклучен МК № 00105 24.05.2021 года на сумму 1625296,23 рублей. Победитель ООО "Спец Строй Технологии".
2.10	Устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Заклучен МК № 24. с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г п.4 ч.1 ст.93 на сумму 287429,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.11	Привокзальная площадь – устройство фотозоны	0,31	Заклучен МК № с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.12	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Заклучен МК № 17 22.03.2021 г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.13	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заклучен МК № 18 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
<b>Национальный проект "Культура"</b>			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	16,7	Контракт № 04-201 заключен 30.03.2021. Победитель ООО "ПТАХ", г. Владивосток. Доп. соглашение №1 от 21.05.2021 на сумму 15355628,22 руб. к контракту № 04-201 от 30.03.2021 г.; контракт № 05-2021 от 24.05.2021 на сумму 598135,00 руб. с ООО "Птах"; контракт №05/1-2021 от 24.05.2021 на сумму 599360,00 руб. с ООО "Форвард Гранд"; контракт № 05/2-2021 от 31.05.2021 на сумму 165913,07 руб. с ИП Овчинников С.В.


**ВЫСТУПИЛИ:**

Богинский Е.Э., Журавский П.О., Патрушев К.О., Бегунков Г.К., Тарасенко А.П., Лугинина Д.В.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.


**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

Заместитель председателя  
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета



И.Л. Рябикова