

Администрация городского округа Спасск-Дальний

**ПРОТОКОЛ**  
заседания проектного комитета Администрации  
городского округа Спасск-Дальний

«27» января 2022 г.

№ 1

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Бессонов А.К.	глава городского округа Спасск-Дальний, председатель проектного комитета
Врадий Л.В.	первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета
Труднева Т.П.	заместитель председателя Думы городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета (по согласованию)
Бегунков Г.К.	начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
Левченко А.А.	начальника правового управления АГО Спасск-Дальний
Лугинина Д.В.	начальник отдела жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний
Тимошенко А.Ю.	начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний
Фоменко А.В.	начальник отдела капитального строительства управления градостроительства АГО Спасск-Дальний
Рябикова И.Л.	главный специалист I разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета
Тарасенко А.П.	начальник отдела муниципального заказа управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний
Путиловская Н.Е.	начальник отдела делопроизводства административного управления Администрации городского округа Спасск-Дальний
Апанасенко А.В.	начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний
Савчук Р.В.	начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК (по согласованию)
Лысенко А.В.	руководитель МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний»
Литвинчук П.В.	старший оперуполномоченный ОБЭП и ПК МО МВД России «Спасский»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выполнении мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

2. Об информационной системе ГИС «Управление проектами в Приморском крае».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:**

Лугинину Д.В., Тимошенко А.Ю., Фоменко А.В., Апанасенко А.В., Лысенко А.В., Тарасенко А.П.:

- о выполнении мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>			
1	<b>Формирование комфортной городской среды ГО Спасск-Дальний</b>	24,77	На 2022 год предстоят работы на трех объектах: 1.«Второй этап благоустройства Парка им.С.Лазо» 2. «Привокзальная площадь» по ул.Андреевская 3. Сквер «Юбилейный». Заключен контракт №363 10.01.2022 с ООО РСО «СпасскКоммуналСервис» на выполнение работ по первому этапу благоустройства Привокзальной площади по ул. Андреевская. Заключен контракт №362 с ООО «СААН» на выполнение работ по первому этапу асфальтирования сквера «Юбилейный» по ул.Советская. Работы по контракту 10.05.2022 – 15.08.2022 г. По второму этапу благоустройства Парка им. Лазо проведены 18.01.22 электронные аукционы. Планируемая дата заключения контрактов 01.02.2022г. А также проведение ЭА по поставке и установке детского игрового комплекса в парке им.С.Лазо (18.02.2022).
<b>Реализация объектов вне национальных проектов</b>			
2	<b>Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 г"</b>	1,23	На 2022 год запланирована закупка 50 пар коньков на сумму 200 тыс.руб., закупка снегохода-бурана на сумму 580 тыс.руб., а так же покупка 1 контейнера 40-фунтового для хранения коньков на сумму 450 тыс.руб.
3	<b>Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей</b>	24,05	По 5-ти квартирам документы направлены на согласование в Министерство закупок. По двум квартирам ЭА проведены.
4	<b>Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища</b>	47,38	13.12.2021 года заключено Доп.соглашение № 1 к контракту № 162 от 21.07.2021 с АО «Генподрядчик» Начало работ в 2022 году запланировано на 01.04.2022, срок выполнения работ 15.12.2022 Заключен контракт 23.08.2021 с ООО «Океан лоджистик» (стройконтроль).
5	<b>Адресная инвестпрограмма «Работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятник "Штурмовые ночи Спасска" участникам гражданской войны"</b>	43,96	Подготовлен Проект соглашения между инспекцией по охране объектов культурного наследия и Администрацией ГО Спасск-Дальний. Плановая дата заключения контракта 05.03.2022. Срок выполнения работ 15.10.2022 г.

<b>6</b>	<b>Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ГО Спасск-Дальний</b>	<b>66,43</b>	
6.1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Красногвардейская (участок от ул. Красногвардейская,100 до ул. Красногвардейская,91)	19,1	Подготовлены заявка для проведения ЭА и переданы в отдел муниципального заказа управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний
6.2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Планерная (участок от ул. Цементная до ул. Планерная,36); ул. Цементная (участок от ул. Каменная до ул. Цементная,27; участок от ул. Цементная,27 до ул. Планерная)	32,45	
6.3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Краснознаменная (участок от ул. Приморская до ж.д. путей по ул. Краснознаменная)	13,18	
<b>7</b>	<b>Благоустройство территорий (1000 дворов)</b>	<b>12,49</b>	
7.1	Благоустройство придомовой территории по ул. Ленинская,36	1,67	Плановая дата проведения ЭА 18.02.2022. Срок выполнения работ 01.08.2022 г.
7.2	Благоустройство придомовой территории по ул. Парковая,37	1,63	Плановая дата проведения ЭА 21.02.2022. Срок выполнения работ 01.08.2022 г.
7.3	Благоустройство придомовой территории по ул. Красногвардейская,81/1	1,57	Плановая дата проведения ЭА 21.02.2022. Срок выполнения работ 01.08.2022 г.
7.4	Благоустройство придомовой территории по ул. Красногвардейская,89	1,68	Плановая дата проведения ЭА 23.02.2022. Срок выполнения работ 01.08.2022 г.
7.5	Благоустройство придомовой территории по ул. Ершова,6	1,4	Плановая дата проведения ЭА 23.02.2022. Срок выполнения работ 01.08.2022 г.
7.6	Благоустройство придомовой территории по ул. Нахимова,6	1,55	Плановая дата проведения ЭА 23.02.2022. Срок выполнения работ 01.08.2022 г.
7.7	Благоустройство придомовой территории по ул. Краснознаменная,6а	1,53	Плановая дата проведения ЭА 23.02.2022. Срок выполнения работ 01.08.2022 г.
7.8	Благоустройство придомовой территории по ул. Советская,130	1,46	Плановая дата проведения ЭА 23.02.2022. Срок выполнения работ 01.08.2022 г.
<b>8</b>	<b>Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений</b>	<b>72,13</b>	
8.1	Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ №12	3,70	Плановая дата проведения ЭА 21.02.2022. Срок выполнения работ 31.08.2022 г.
8.2	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №11	20,28	Плановая дата проведения ЭА 21.02.2022. Срок выполнения работ 31.08.2022 г.
8.3	Капитальный ремонт окон МБОУСОШ №5	13,16	Плановая дата проведения ЭА 21.02.2022. Срок выполнения работ 31.08.2022 г.
8.4	Капитальный ремонт крыши МБОУ СОШ №14	7,85	Плановая дата проведения ЭА 21.02.2022. Срок выполнения работ 31.08.2022 г.
8.5	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ №3	27,15	Плановая дата проведения ЭА 21.02.2022. Срок выполнения работ 31.08.2022 г.
<b>9</b>	<b>Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"</b>	<b>9,00</b>	Готовится сметная документация. Срок выполнения работ 01.10.2022

9.1	"Светлый город" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.35 до д.43, ул.О.Кошевого, от д.9 до пересечения с ул.Красногвардейской, и ул.Красногвардейской, от д.1/1 до пересечения с ул.Краснознаменной)	3,00	
9.2	"Освещение ул. Краснознаменная" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.2 до д.48б)	3,00	
9.3	"Территория семейного здоровья" (устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул.Юбилейная,40)	3,00	
<b>10</b>	<b>"Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения МО"</b>	<b>37,50</b>	
	Строительство газораспределительных сетей к котельной № 5 (ГО Спасск-Д)		Плановая дата заключения контракта 15.04.2022. Срок выполнения работ 30.11.2022
	Газификация котельной № 5 (ГО Спасск-Дальний)		

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Бессонов А.К., Вradий Л.В., Левченко А.А.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Обеспечить проведение закупочных процедур в срок до 01.03.2022 г., заключение контрактов в срок до 15.03.2022 г.
3. В срок до 01.03.2022 при определении стоимости объектов, создаваемых в рамках национальных проектов, предусмотреть финансирование и включить в условия контракта брендинг с использованием фирменного стиля национальных проектов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

#### **СЛУШАЛИ:**

**Бегунков Г.К.**

- об информационной системе ГИС «Управление проектами в Приморском крае».

#### **ВЫСТУПИЛИ:**


Бессонов А.К., Вradий Л.В., Левченко А.А., Труднева Т.П.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. В срок до 02.02.2022 подготовить заявки на открытие проекта или программы, а также подготовить Паспорт объекта по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

Первый заместитель главы Администрации  
городского округа Спасск - Дальний



Л.В. Вradий

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова