

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

14 апреля 2022 г

№ 5

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Врадий Л.В. - заместитель главы АГО Спасск-Дальний;
Труднева Т.П. - заместитель председателя Думы ГО Спасск-Дальний,
заместитель председателя проектного комитета;
Левченко А.А. - начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
Рябикова И.Л. - главный специалист I разряда отдела программ и тарифов
управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-
Дальний, секретарь проектного комитета;
Савчук Р.В. - начальник отдела № 10 Управления Федерального
казначейства по ПК;
Савин С.В. - технический директор АО «Спасскэлектросеть»;
Жемер Ю.В. - заместитель начальника полиции МО МВД России «Спасский»

Приглашены:

- Тимошенко А.Ю. - начальник управления культуры Администрации городского
округа Спасск-Дальний;
Симоненко О.С. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
АГО Спасск-Дальний;
Джос-Яринич О.А. - начальника управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
Власова В.В. - начальник отдела программ и тарифов управления экономики
и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
Тарасенко А.П. - начальник отдела муниципального заказа управления
экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
Лысенко А.В. - руководитель МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний»
Апанасенко А.В. - начальник управления по физической культуре, спорту и
молодежной политике АГО Спасск-Дальний;
Фесик А.В. - общественный наблюдатель;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.
2. О выполнении мероприятий и подведение итогов по вопросам по Протоколу заседания проектного комитета № 4 от 29.03.2022

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю., Джос-Яринич О.А., Лысенко А.В., Апанасенко А.В.:

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	24,77	Заключено 11 контрактов на сумму 24766413,10 руб.
1.1	Второй этап благоустройства Парка им. С. Лазо	18,85	Заключено 7 контрактов на сумму 18636428,24 руб.
1.1.1	Благоустройство парка им. С. Лазо	12,31	Контракт № 364 от 31.01.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 25.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начнутся в срок.
1.1.2	Модульная конструкция (сцена)	2,11	Контракт № 370 от 31.01.2022 с ООО "Современные технологии ПСК". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начнутся в срок.
1.1.3	Поставка и установка детского игрового комплекса в парке им. С. Лазо	2,77	Контракт № 0015 от 23.03.2022 с ИП Малышенко А.Н. Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022.
1.1.4	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, высадке деревьев на территории парка им. С. Лазо	0,46	Контракт № 28 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 15.08.2022. Работы начались раньше установленного срока.
1.1.5	Выполнение работ по подготовке площадки для зоны активного отдыха в парке им. С. Лазо	0,27	Контракт № 30 от 01.03.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 14.03.2022 по 16.05.2022. Работы начались раньше установленного срока.
1.1.6	Поставка оборудования для видеонаблюдения в парке им. С. Лазо	0,59	Контракт № 34 от 14.03.2022 с ООО "Монтаж АйПи Групп". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022.
1.1.7	Поставка скамеек для благоустройства парка им. С. Лазо	0,12	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022.
1.1.8	Поставка скамеек для благоустройства парка им. С. Лазо	0,21	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022.
1.2	Привокзальная площадь	3,25	Заключен контракт № 363 от 10.01.2022 с ООО РСО «СКС» на сумму 3154226,10 руб. Срок выполнения работ по контракту 10.05.2022-15.08.2022. Подрядчик начал завозить материал.
1.3	Сквер "Юбилейный"	2,67	Заключено 2 контракта на сумму 2668510,00 руб.
1.3.1	Первый этап асфальтирования сквера "Юбилейный" по ул. Советская	2,15	Контракт № 362 от 10.01.2022 с ООО «САН». Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 15.07.2022. Начались работы по демонтажу старого асфальтового покрытия пешеходных дорожек.
1.3.2	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, корчевке корней на территории сквера "Юбилейный"	0,52	Контракт № 29 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 10.08.2022.
Реализация объектов вне национальных проектов			
2.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы"	1,23	
2.1	50 пар коньков	0,2	Закупка внесена в план-график, контракт на

2.2	1 снегоход-буран	0,58	подготовке
2.3	1 контейнер 40-футовый для хранения коньков	0,71	Контракт № 0025 от 12.04.2022 с ООО «ЭЙДЖИСИ»
3	Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	97,63	Контракт № 00162 от 21.07.2021 АО "Генподрядчик". Доп.соглашение № 1 от 13.12.2021 (изменение суммы на 2021, 2022 и 2023 годы). Работы по контракту с 01.09.2021. Срок выполнения работ 15.11.2023. Сумма контракта 97626253,08, в т.ч. 2021- 18663495,60 руб.; 2022 год – 47379509,73 руб.; 2023 год – 31583247,75 руб. В 2021 году завершение работ - 13.12.2021. Кассовый расход на 31.12.2021 - 18663495,6 руб. 2022 год – работы ведутся по графику. Осуществляется устройство лотков быстотока. До 01.05.2022 бетонирование и отсыпка плотины. Работы будут завершены до конца сентября
3.1	Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	47,38	На 2022 год по Доп.соглашению №1 от 13.12.2021 к Контракту от 21.07.2021 №162. Начало работ 01.04.2022. Срок выполнения работ 15.12.2022. Выполнение работ на 29% от общего объема работ. Завозиться материал на отсыпку.
3.2	Стройконтроль реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	2,08	Контракт № от 23.08.2021 ООО "Океан лоджистик"
4	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	24,05	На 2022 год по плану заключить контракты на 13 квартир. Проведено 18 электронных аукционов, из них заключено 3 контракта на сумму 4230260,00 рублей. 2 контракта на подписании. Предполагаемый срок 18.04.2022
5	Ремонт дорог	66,43	Заключено 3 контракту на сумму 53206405,62 руб. На сумму экономии будет проведен ремонт дорог участка по ул.Красногвардейская,91 до Парка им. Фадеева.
5.1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Красногвардейская (участок от ул.Красногвардейская,100 до ул.Красногвардейская,91)	16,81	Контракт № 0001 от 11.03.2022 с ООО "Фортэс". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начаты с 12.04.2022
5.2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Планерная (участок от ул.Цементная до ул.Планерная,36); ул.Цементная (участок от ул.Каменная до ул.Цементная,27; участок от ул.Цементная,27 до ул.Планерная)	26,12	Контракт № 0002 от 14.03.2022 с ООО "ВСК №2". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022. Работы начаты с 12.04.2022
5.3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Краснознаменная (участок от ул. Приморская до ж.д. путей по ул. Краснознаменная)	10,28	Контракт № 0003 от 14.03.2022 с ООО "ВСК №2". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022.
5.4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Красногвардейская,91 до Парка культуры им. Фадеева	8,69	Аукцион размещен, окончание срока подачи заявок 20.04.2022
6	Адресная инвестпрограмма Работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятник «Штурмовые ночи Спасска» участникам гражданской войны"	44,32	Начнется установка лесов с 15.04.2022. Скульпторы из Москвы начнут работы с 17.04.2022. Работы планируются на месяц
6.1	Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Штурмовые ночи Спасска» участникам гражданской войны»	42,14	Контракт № 0001 от 11.03.2022 с ООО "Дальстройбизнес II". Срок выполнения работ по контракту с 15.03.2022 по 15.10.2022.
6.2	Осуществление технадзора за выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия	0,58	Договор от 24.03.2022 с ИП Комаров Г.П.
7	Благоустройство территорий (1000 дворов)	13,23	По состоянию на 29.03.2022 заключено 6 контрактов на сумму 7036860,45 руб. Работы ведутся по графику

7.1	Благоустройство придомовой территории по ул. Ленинская,36	1,67	Контракта № 0016 от 11.03.2022 с ИП Асановой И.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.2	Благоустройство придомовой территории по ул. Парковая,37	1,63	Контракт № 0020 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.3	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,81/1	1,57	Контракт № 0018 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.4	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,89	1,68	Контракт № 0019 от 28.03.2022 с ИП Асановой И.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.5	Благоустройство придомовой территории по ул. Ершова,6	1,4	Контракт № 0021 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.6	Благоустройство придомовой территории по ул.Нахимова,6	1,55	Контракт № 00171 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.7	Благоустройство придомовой территории по ул.Краснознаменная,6а	1,53	Предполагаемая дата заключения 30.03.2022 ИП Папикян А.А.
7.8	Благоустройство придомовой территории по ул.Советская,130	1,46	Предполагаемая дата заключения 30.03.2022 ИП Папикян А.А.
7.9	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,99	1,21	Смета на экспертизе
7.10	Благоустройство придомовой территории по ул.Маяковского,23	1,24	Смета на экспертизе
7.11	Благоустройство придомовой территории по ул.Маяковского,25	1,02	Смета на экспертизе
8	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений	72,13	
8.1	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №12	2,83	Контракт № 0001 от 14.03.2022 с ООО "Электромасимум". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022.
8.2	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №11	19,85	Контракт № 0002 от 24.02.2022 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Перенесен срок начала работ, так как возникли проблемы с закупкой материалов в связи с повышением цен. Но работы будут завершены в срок Работы начнутся с 10.05.2022
8.3	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №5	12,88	Контракт № 0001 от 24.02.2022 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Работы начнутся с 10.05.2022
8.4	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №14	6,83	Контракт № 0002 от 17.03.2022 с ООО "Вертикаль". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Закуплено 70% материалов
8.5	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ №3	23,48	Контракт № 0003-001 от 17.03.2022 с ООО "Союз-Н". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Работы начнутся с 20.04.2022
9	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	9,0	
9.1	"Светлый город" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.35 до д.43, ул.О.Кошевого, от д.9 до пересечения с ул.Красногвардейской, и ул.Красногвардейской, от д.1/1 до пересечения с ул.Краснознаменной)	1,95	Подано 4 заявки, состоялся аукцион. Победитель «Спасскэлектронконтроль». Контракт на подписании
9.2	"Освещение ул.Краснознаменная" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.2 до д.486)	2,00	Подано 4 заявки, состоялся аукцион. Победитель «Спасскэлектронконтроль». Контракт на подписании

9.3	"Территория семейного здоровья" (устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул.Юбилейная,40	2,79	Заключен контракт № 0024 от 11.04.2022 с ООО «Вершина РЖДВ»
10	Мероприятия по наказу Губернатора Приморского края	2,7	
10.1	Устройство хоккейной коробки по ул.Ершова,13	2,7	Аукцион размещен, окончание срока подачи заявок 19.04.2022. К концу мая планируется подписание контракта

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Левченко А.А., Труднева Т.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Власову В.А.

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Левченко А.А., Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

Руководителям структурных подразделений, ответственным за достижение показателей, в срок до 19.04.2022 года подготовить и предоставить в управление экономики и муниципального заказа для согласованные с агентством проектного управления Приморского края и отраслевыми органами исполнительной власти Приморского края, мероприятия по достижению показателей Указа президента РФ от 04.02.2021 № 68 на 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета



Л.В. Врадий

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова