

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«12» февраля 2021 г.

№ 2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата АГО Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Труднева Т.П. – заместитель председателя проектного комитета, заместитель председателя Думы городского округа Спасск-Дальний;
- Троценко Т.А. – начальник организационного отдела административного управления, секретарь проектного комитета;
- Журавский П.О. – заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Левченко А.А. – начальник правового управления АГО Спасск-Дальний;
- Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета.

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Акишева О.А. – заместитель начальника управления образования;
- Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний.
- Власова В.А. – начальник отдела программ и тарифов управления экономики;
- Рябикова И.Л. – главный специалист отдела программ и тарифов управления экономики;
- Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры;
- Беззабарова Ю.В. – начальник отдела муниципального имущества УЗИО;
- Ефстафьев А.А. – начальник отдела архитектуры управления градостроительства;
- Сафонова О.Д. – общественный наблюдатель по городскому округу Спасск-Дальний (по согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.
2. О порядке рассмотрения вопросов реализации на территории городского округа Спасск-Дальний Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204, от 21 июля 2020 года № 474, от 4 февраля 2021 года № 68.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ.

СЛУШАЛИ:

1. Бегункова Г.К. – начальника управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, члена проектного комитета.

- о реализации в 2020 году всех мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту незавершённых объектов на территории городского округа Спасск-Дальний в рамках национальных проектов;

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Согласование закупочных процедур	Примечание
Национальный проект "Жилье и городская среда"				
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	19,22		Сумма 19225407 руб. размещена в плане-графике : закупку 15 квартир
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	25,53		
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование"	7,30	Аукционная документация на выполнение работ готова, 15.02.2021 будет направлена на согласование в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК.	7 182 530 руб. размещено в план-графике закупок
2.2.	Парк им. С.Лазо устройство скейт-парка	7,10	11.02.2021 аукционная документация направлена на согласование в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК.	7 929 210 руб. размещено в план-графике закупок
2.3.	Парк им. С.Лазо восстановление освещения	5,05	Аукционная документация находится на экспертизе, получение заключения от экспертной организации запланировано на 15-16.02.2021. В министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК будет направлена 16-17.02.2021.	
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,60	Ведётся работа по заключению мун. контрактов на основании п.11 ч.1 ст.93 Фед. Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 с	
2.5.	Парк им. С.Лазо "Изготовление лавочек и урн".	0,60	единств. поставщиком (ФСИН), заключение контрактов запланировано до 25.02.2021 г.	

2.6.	Привокзальная площадь "Ремонт асфальтирование, восстановление освещения".	6,90	1) Аукционная документация по асфальтированию находится на экспертизе, получение экспертного заключения запланировано на 15-16.02.2021. В министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК будет направлена 16-17.02.2021. 2) Заключение муниципального контракта на проведение работ по восстановлению освещения планируется на основании п.11 ч.1 ст.93 Фед. закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с единственным поставщиком (ФСИН), заключение контрактов запланировано до 20.02.2021.	
2.7.	Привокзальная площадь "Изготовление и установка мафов".	2,00	Ведется работа по заключению муниципальных контрактов на основании п.11 ч.1 ст.93 Фед. закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с единственным поставщиком (ФСИН), заключение контрактов запланировано до 25.02.2021.	
Национальный проект "Культура"				
3.	Модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств	17,17	1) Согласование в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК - 28.01.2021 2) Дата размещения аукциона - 16.02.2021 3) Дата проведения аукциона - 24.02.2021 4) Дата подписания контракта - февраль-март 2021 5) Срок выполнения работ - 01.09.2021	Сумма средств муниципального бюджета будет откорректирована после подписания соглашения между мин. культуры и арх. дела и АГО Спасск-Д.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Журавский П.О. – заместитель главы АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
2. Симоненко О.С. - начальника управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
3. Богинский Е.Э. - заместитель главы Администрации, руководитель аппарата АГО Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
4. Левченко А.А. - начальник правового управления АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ.

СЛУШАЛИ:

Богинского Е.Э. - заместителя главы Администрации, руководителя аппарата АГО Спасск-Дальний, заместителя председателя проектного комитета.

- о национальных целях развития Российской Федерации в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации: от 7.05.2018 № 204, от 21.07.2020 № 474, от 4.02.2021 № 68;

- о порядке рассмотрения вопросов планирования и реализации на территории городского округа Спасск-Дальний мероприятий, предусмотренных национальными целями развития РФ, а также выполнения показателей связанных с оценкой эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.


ВЫСТУПИЛИ:

1. Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета.
2. Журавский П.О. – заместитель главы АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать муниципальному проектному офису АГО Спасск-Дальний рассматривать вопросы планирования и реализации на территории городского округа Спасск-Дальний мероприятий, предусмотренных национальными целями развития РФ, а также выполнения показателей связанных с оценкой эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) Приморского края и деятельности органов исполнительной власти Приморского края.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета

Т.А. Троценко