

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«25» февраля 2021 г.

№ 3

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Бессонов А.К. – глава городского округа Спасск-Дальний, председатель проектного комитета;
- Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата АГО Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Врадий Л.В. – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Журавский П.О. – заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Левченко А.А. – начальник правового управления АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета.

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Бондаренко Е.Г. – начальник управления образования АГО Спасск-Дальний;
- Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний.
- Власова В.А. – начальник отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры АГО Спасск-Дальний;
- Апанасенко А.В. - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике АГО Спасск-Дальний.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ.

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ;

Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры

- о реализации в 2021 году всех мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту незавершённых объектов на территории городского округа Спасск-Дальний в рамках национальных проектов;

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	116,51	Заключено 4 контракта на покупку жилых помещений на вторичном рынке. Подготовлена документация на проведение аукционов на покупку 12 жилых помещений на вторичном рынке, дата проведения -16.03.2021г.
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Дальний	26,24	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	7,18	Получено согласование в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК. Подготовлена документация на проведение аукциона, дата проведения запланирована на 03.03.2021г.
2.2.	Парк им. С.Лазо устройство скейт-парка	7,92	Получено согласование в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК. Объявлен аукцион, дата проведения аукциона – 01.03.2021, дата подписания контракта - 21.03.2021г.
2.3.	Парк им. С.Лазо устройство освещения	5,05	Направлено в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК. Планируемая дата подписания контракта у единственного поставщика– 26.03.2021г.
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен муниципальный контракт на основании п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 поставщиком ФКУ ИК-33
2.5.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы, изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,60	Заключено 2 муниципальных контракта с ИП Сухарева М.В

2.6	Парк им. С.Лазо – изготовление каркаса для доски почета, изготовление доски почета	0,65	Заключено 2 муниципальных контракта с ИП Сухарева М.В
2.7	Привокзальная площадь "Ремонт асфальтирование, восстановление освещения"	0,78	Заключен муниципальный контракт на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ФКУ ИК-33 ГУФСИН – 24.02.2021г.
2.8	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФов".	0,47	Заключен муниципальный контракт на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ФКУ ИК-33 ГУФСИН – 24.02.2021г.
Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств	17,17	Согласование в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК - 28.01.2021 г. Дата размещения аукциона - 16.02.2021г., аукцион состоялся 28.02.2021, подрядчик - ООО "Птах". Планируемая дата заключения контракта - 15.03.2021г.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Бессонов А.К. – глава городского округа Спасск-Дальний, председатель проектного комитета;
2. Журавский П.О. – заместитель главы АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
3. Богинский Е.Э. - заместитель главы Администрации, руководитель аппарата АГО Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
4. Врадий Л.В. – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
5. Бегунков Г.К. - начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
6. Левченко А.А. - начальник правового управления АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета

Секретарь проектного комитета


Е.Э. Богинский


И.Л. Рябикова