

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«21» октября 2021 г.

№ 26

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Богинский Е.Э.	заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа, Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
Труднева Т.П.	заместитель председателя Думы городского округа Спасск-Дальний;
Власова В.А.	начальник отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
Левченко А.А.	начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
Василега Г.В.	координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний.
Симоненко О.С.	начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
Бибик В.В.	исполняющий обязанности начальника управления культуры АГО Спасск-Дальний;
Джос-Яринич О.А.	Начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
Тарасенко А.П.	начальник отдела муниципального заказа управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
Комаров С.Г.	общественный наблюдатель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году.

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.В., Бибик В.В.:

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жил. фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлено 95 аукционов. Заключено 26 контракта, на сумму 37,3 млн. рублей, оплачено на сумму 28,21 млн. рублей.
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	25,53	Контракты заключены на сумму 24,37 млн. рублей. Оплата произведена в сумме 20,44 млн. рублей.
2.1.	Парк им. С.Лазо – выполнение работ по устройству освещения	3,93	21.09.2021 заключен контракт № 00266 с ООО «Хэппи Айлэнд» (г. Владивосток). Срок окончания работ 30.10.2021г.
Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	16,7	Заключен контракт 30.03.2021 № 04-2021 и доп. соглашение № 2 от 08.09.2021 на сумму 15299993,91 руб. Освоено 15299993,91 руб. Оплата произведена в полном объеме. 28.09.2021 заключен МК № 1 с ООО "Приморавтоматика" на сумму 598451,00 руб. 06.10.2021 года заключен контракт с ИП Гавриковым на сумму 599423,00 руб.

ВЫСТУПИЛИ:


Богинский Е.Э., Василега Г.В. Тарасенко А.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Симоненко О.С. осуществлять контроль за выполнением работ по муниципальному контракту от 21.09.2021 № 00266 с ООО «Хэппи Айлэнд».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь

В.А. Власова