

Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПРОТОКОЛ

**заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний**

«09» декабря 2021 г.

№ 29

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Врадий Л.В	первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета
Богинский Е.Э.	заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета
Патрушев К.О.	заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний
Бегунков Г.К.	начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
Левченко А.А.	начальника правового управления АГО Спасск-Дальний
Рябикова И.Л.	главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета
Симоненко О.С.	начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний
Тимошенко А.Ю.	начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний
Фоменко А.В.	начальник отдела капитального строительства управления градостроительства АГО Спасск-Дальний
Тарасенко А.П.	начальник отдела муниципального заказа управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.

2. О выполнении мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022 г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю.:

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жил. фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Проведено 105 аукционов. Заключено 28 контрактов на сумму 40483839,00 руб. Оплачено 24 контракта на сумму 34265550,86 руб. В стадии заключения находится 6 контрактов на сумму 10289614,00 руб.
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	25,53	Контракты заключены на сумму 25,53 млн. руб. Оплата произведена в сумме 25,53 млн. рублей.
Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	16,7	Заключен контракт № 04-2021 30.03.2021 и доп. соглашения: № 1 от 21.05.2021 и № 2 от 08.09.2021 на сумму 15299993,95 руб. Заключены МК: №1 28.09.2021 с ООО "Приморавтоматика" на сумму 598451,00 руб., №2 06.10.2021 с ИП Гавриков С.В. на сумму 599423,00 руб., № 3 18.10.2021 с ИП Блажко О.В. на сумму 195626,00 руб., № 4 20.10.2021 с ИП Гавриков С.В. на сумму 25542,00 руб. Освоено 16,7 млн.руб.

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Богинский Е.Э.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Тарасенко А.П., Симоненко О.С., Фоменко А.В.

1. Первый этап асфальтирования сквера «Юбилейный» по ул. Советская городского округа Спасск-Дальний. НМЦК 2204000,00 рублей.

Закупка внесена в план-график 06.12.2021 г. Аукционная документация сформирована и направлена на согласование 07.12.2021. Направлена заказчику на доработку в связи с отсутствием в составе документов экспертизы сметной стоимости и корректировкой сроков оплаты по контракту. Повторно заявку планируется направить на согласование в Минзакупок 10.12.2021 г.

Предполагаемый срок размещения аукциона – 13.12.2021 г.

2. Первый этап благоустройства Привокзальной площади по ул. Андреевская городского округа Спасск-Дальний. НМЦК 3967580,00 рублей.

Закупка внесена в план-график 08.12.2021 г.

Аукционная документация будет сформирована и направлена на согласование в Минзакупок 10.12.2021 г.

Предполагаемый срок размещения аукциона – 14.12.2021 г.

3. Второй этап благоустройства парка им. С.Лазо. НМЦК 11866530,00 рублей.

Закупка внесена в план-график 10.12.2021.

Формируется аукционная документация. На согласование в Минзакупок будет направлена 13.12.2021 г..

ВЫСТУПИЛИ:


Богинский Е.Э., Врадий Л.В., Бегунков Г.К., Левченко А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова